

ID	Nội dung công việc	Chủ trì/phối hợp	Duration	Start	Finish	Quan hệ	Qtr 1, 2021			Qtr 2, 2021			Qtr 3, 2021			Qtr 4, 2021
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
1	TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG PHÒNG BÁN HÀNG CÁC DỰ ÁN CAO BẰNG		175 days	31/03/2021	27/09/2021											
2	Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế nội thất		53 days	31/03/2021	27/05/2021											
3	Lập yêu cầu sản phẩm	TNR/QLTK	3 days	31/03/2021	02/04/2021											
4	Lập yêu cầu KT	QLTK	3 days	05/04/2021	07/04/2021	3										
5	Lựa chọn nhà thầu	BTĐ	20 days	08/04/2021	10/05/2021	4										
6	Trình ký lãnh đạo phê duyệt KQ lựa chọn thầu	PMO	3 days	11/05/2021	13/05/2021	5										
7	Lập hợp đồng	TNR	10 days	14/05/2021	27/05/2021	6										
8	Lập và phê duyệt TKBVTC nội thất		40 days	14/05/2021	29/06/2021											
9	Lập và phê duyệt phương án concept	TNR/QLTK	20 days	14/05/2021	05/06/2021	6										
10	Lập và phê duyệt TK BVTC nội thất	TNR/QLTK	20 days	07/06/2021	29/06/2021	9										
11	Lập phụ lục phát sinh công việc cho nhà thầu Thi công hoàn thiện phần xây dựng cơ bản		69 days	05/04/2021	17/06/2021											
12	Lập yêu cầu KT, DMVT	QLTK	3 days	05/04/2021	07/04/2021	4SS										
13	Lập PVCV, TCTN	BCT	3 days	08/04/2021	12/04/2021	12										
14	Lập HSMT	KSCP	7 days	13/04/2021	22/04/2021	13										
15	Đàm phán giá với nhà thầu	BTĐ	25 days	23/04/2021	31/05/2021	14										
16	Trình ký lãnh đạo phê duyệt BCT	PMO	3 days	01/06/2021	03/06/2021	15										
17	Lập PLHĐ	KSCP	10 days	04/06/2021	17/06/2021	16										
18	Thi công hoàn thiện phòng bán hàng	BCT	60 days	04/06/2021	02/08/2021	16										
19	Bàn giao phần XD CB cho Nhà thầu Nội thất	BCT	1 day	03/08/2021	03/08/2021	18										
20	Lập phụ lục phát sinh công việc cho nhà thầu Thi công nội thất		71 days	30/06/2021	09/09/2021											
21	Lập yêu cầu KT, DMVT	QLTK	3 days	30/06/2021	02/07/2021	10										
22	Lập PVCV, TCTN	BCT	3 days	05/07/2021	07/07/2021	21										
23	Lập HSMT	KSCP	7 days	08/07/2021	16/07/2021	22										
24	Đàm phán giá với nhà thầu	BTĐ	25 days	19/07/2021	20/08/2021	23										
25	Trình ký lãnh đạo phê duyệt BCT	PMO	3 days	23/08/2021	25/08/2021	24										
26	Lập PLHĐ	KSCP	10 days	26/08/2021	09/09/2021	25										
27	Đặt hàng đồ rời, sản xuất nội thất tại xưởng	BCT	10 days	26/08/2021	05/09/2021	25										
28	Thi công, lắp đặt nội thất Shophouse	BCT/TNR	15 days	06/09/2021	20/09/2021	27										
29	Nghiệm thu xây dựng cơ bản và nội thất	BCT/TNR/QLTK	3 days	21/09/2021	23/09/2021	28										
30	Bàn giao cho Trung tâm DVKH	BCT/TNR	2 days	24/09/2021	27/09/2021	29										

